



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาและให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ ประกอบกับ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา ๑๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมบูรณ์ วารินสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


๑. การนำโครงการพัฒนาจากพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณ เป็นการบรรจุโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงได้จัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ทั้งหมด เพื่อกำหนดรายละเอียดแผนงานและโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งอาจจะมีความต่อเนื่องของกิจกรรมและโครงการพัฒนาในลักษณะของแผนก้าวหน้า โดยนำไปสู่การอนุมัติและบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	โครงการใน แผนพัฒนา เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๔	โครงการใน ข้อบัญญัติฯ	โครงการที่จ่าย ขาดเงินสะสม	รวมโครงการ ทั้งหมดที่ได้ จัดทำ งบประมาณ	โครงการที่ไม่ได้ จัดทำ งบประมาณ
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	๗	๓	-	๓	๔
-พัฒนาการคมนาคม	๑๑	๕	๒	๗	๔
-พัฒนาการสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ	๑๖	๓	-	๒	๑๔
๒.การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
-ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	๒	๒	-	๒	-
-สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑	-	-	-	๑
-สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	๑๕	๗	-	๗	๘
-ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ	๘	๘	-	๘	-
-ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี	๕	๔	๑	๕	-
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	๓	-	-	-	๓
๓.การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด					
-ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๕	๒	-	๒	๓
-ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓	๓	-	๓	-
-ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๒	-	-	-	๒
๔.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน					
-อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๔	๓	-	๓	๑
-พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	โครงการใน แผนพัฒนาฯ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๔	โครงการใน ข้อบัญญัติฯ	โครงการที่จ่าย ขาดเงินสะสม	รวมโครงการ ทั้งหมดที่ได้ จัดทำ งบประมาณ	โครงการที่ไม่ได้ จัดทำ งบประมาณ
๕.การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
-อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓	๒	-	๒	๑
-พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชาวบ้าน	-	-	-	-	-
๖.การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี					
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักประชารัฐ	๒	๑	-	๑	๑
-เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน	๑๑	๙	-	๙	๒
-ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	๔	๒	-	๒	๒
รวม	๙๘	๕๕	๓	๕๘	๔๐

ผลการดำเนินงาน มีจำนวนโครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ทั้งหมด เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๙๘ โครงการ แต่นำมาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เพียง ๕๕ โครงการ ไม่ได้นำมาจัดทำงบประมาณ จำนวน ๔๓ โครงการ ซึ่งจากข้อสังเกตจะพบว่าในการบรรจุโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ มีครบทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ แต่จะให้ความสำคัญในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต มากเป็นลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี มากเป็นลำดับที่ ๒ และ ๓ ตามลำดับ ส่วนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นลำดับสุดท้าย โดยมีโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ เพียง ๓ โครงการ เท่านั้น

การนำโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ มาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีครบทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ โดยมีโครงการพัฒนาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต มากเป็นลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี มากเป็นลำดับที่ ๒ และ ๓ ตามลำดับ ส่วนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นลำดับสุดท้าย



แผนภูมิการนำโครงการพัฒนาจากพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณ

๒. การจัดทำและเบิกจ่ายประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจ่ายขาดเงินสะสม เป็นการบรรจุงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงได้จัดทำและประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยใช้ข้อมูลกิจกรรม/โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงทั้งหมด เพื่อกำหนดรายละเอียดแผนงานและโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งอาจจะมีความต่อเนื่องของกิจกรรมและโครงการพัฒนาในลักษณะของแผนก้าวนำ โดยนำไปสู่การอนุมัติและบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	งบประมาณปกติที่ตั้งไว้จากข้อบัญญัติงบประมาณฯ		งบประมาณที่ใช้จ่ายจริงจากข้อบัญญัติงบประมาณฯ		งบประมาณจากการจ่ายขาดเงินสะสมที่อนุมัติ		งบประมาณจากการจ่ายขาดเงินสะสมที่ใช้จริง		รวมจำนวนเงินที่ใช้จ่ายจริงทั้งสิ้น
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน									
-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	๘๗๖,๐๐๐	๔.๑	๘๕๕,๕๐๐	๔	-	-	-	-	๘๕๕,๕๐๐
-พัฒนาการคมนาคม	๑,๕๐๙,๐๐๐	๗.๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๗	๘๙๔,๘๐๐	๑๖.๘	๘๖๒,๐๐๐	๑๖.๒	๒,๓๖๒,๐๐๐
-พัฒนาการสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ	๖๑๔,๐๐๐	๒.๙	๗๒๙,๙๙๐	๓.๔	-	-	-	-	๗๒๙,๙๙๐
๒.การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต									
-ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	๑๕,๐๐๐	๐.๑	-	-	-	-	-	-	
-สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	๐.๒	๖,๙๙๐	๐.๐๓	-	-	-	-	๖,๙๙๐
-ส่งเสริมและพัฒนาคูณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	๑๓,๒๕๘,๐๐๐	๖๒.๑	๑๒,๐๘๗,๖๐๐	๕๖.๖	-	-	-	-	๑๒,๐๘๗,๖๐๐
-ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ	๒,๖๓๕,๘๐๐	๑๒.๓	๒,๒๘๖,๕๕๒	๑๐.๗	-	-	-	-	๒,๒๘๖,๕๕๒
-ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี	๓๖๕,๐๐๐	๑.๗	๑๗๒,๖๑๒	๐.๘	๔,๔๓๐,๑๙๒	๘๓.๒	๔,๔๓๐,๑๙๒	๘๓.๒	๔,๖๐๒,๘๐๔
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด									
-ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๔๐,๐๐๐	๐.๒	๕,๖๕๐	๐.๐๒	-	-	-	-	๕,๖๕๐
-ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๙๘,๐๐๐	๐.๙	๙๔,๕๔๐	๐.๔	-	-	-	-	๙๔,๕๔๐
-ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	งบประมาณปกติที่ตั้งไว้จาก ข้อบัญญัติงบประมาณฯ		งบประมาณที่ใช้จ่ายจริงจาก ข้อบัญญัติงบประมาณฯ		งบประมาณจากการจ่ายขาด เงินสะสมที่อนุมัติ		งบประมาณจากการจ่ายขาด เงินสะสมที่ใช้จริง		รวม จำนวนเงิน ใช้จ่ายจริง ทั้งสิ้น
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
๔.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน									
-อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๔๙๐,๐๐๐	๒.๓	๓๘๑,๔๕๕	๑.๘	-	-	-	-	๓๘๑,๔๕๕
-พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น									
-อนุรักษ์ พิธีกรรม และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๐.๕	-	-	-	-	-	-	-
-พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถี ชาวบ้าน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี									
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญา	๒๕,๐๐๐	๐.๑	-	-	-	-	-	-	-
-เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการ ประชาชน	๗๘๙,๙๐๐	๓.๗	๓๗,๘๘๘	๐.๒	-	-	-	-	๓๗,๘๘๘
-ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข	๓๙๓,๐๐๐	๑.๘	๑๘,๐๓๐	๐.๑	-	-	-	-	๑๘,๐๓๐
รวม	๒๑,๓๕๘,๗๐๐	๑๐๐	๑๘,๑๗๖,๘๐๗	๘๕.๑	๕,๓๒๔,๙๙๒	๑๐๐	๕,๒๙๒,๑๙๒	๙๙.๔	๒๓,๔๖๘,๙๙๙

ผลการดำเนินงาน พบว่าตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้บรรลุโครงการพัฒนาที่ประกอบไปด้วยงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒๑,๓๕๘,๗๐๐ บาท โดยจัดสรรงบประมาณครบทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ แต่จะให้ความสำคัญและจัดสรรงบประมาณในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตมากเป็นลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากเป็นลำดับที่ ๒ และยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มากเป็นลำดับที่ ๓ ส่วนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาเป็นลำดับสุดท้าย

หมายเหตุ:ข้อมูลจากระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนตำบลบางม่วง (e-LAAS) ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ก) การดำเนินงานของโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นการดำเนินงานของโครงการพัฒนาและการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ ตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงได้จัดทำและประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกอบไปด้วยงบประมาณ ระยะเวลา และสถานที่ที่จะดำเนินการ ตลอดจนผู้รับผิดชอบในโครงการ นั้นๆ

จึงเป็นการแสดงผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนพื้นที่ และการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ทั้งวัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และงบประมาณ ส่งผลให้เกิดความประหยัด คุ่มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

๑. โครงการจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

-ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

-กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓	√			๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	ผูกพัน
๒	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้วย) หมู่ที่ ๖ บ้านนางพวง บุญสุข ถึงนายอมร นีวเนย	√			๕๐๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Boxculverts) หมู่ที่ ๙	√			๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๕๐๐	ผูกพัน
รวม	จำนวน ๓ โครงการ	๓			๘๗๖,๐๐๐	๘๕๕,๕๐๐	

-กลยุทธ์ พัฒนาการคมนาคม

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จุดข้ามคลองตะคล้อ	√			๑๑๘,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	โอนลด ๑,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (ซอยนายสมศักดิ์ สระทองอ่อน)	√			๑๙๓,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	โอนลด ๑,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ซอยนางสมัย เหลือนบุญมี	√			๙๘,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	โอนลด ๑,๐๐๐
๔	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแสง โพธิ์รักษา ถึงบ้านนางยมพร ชาวนา หมู่ที่ ๑๐	√			๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๙๕,๐๐๐	โอนลด ๕,๐๐๐
๕	โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสาธารณะพื้นที่สาธารณะภายในตำบลบางม่วง หมู่ที่ ๑-๑๒	√			๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	โอนลด ๑,๐๐๐
รวม	จำนวน ๕ โครงการ	๕			๑,๕๐๙,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	

-กลยุทธ์ พัฒนาการสาธารณสุขและสาธารณสุขการ

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑	โครงการขยายท่อเมนตึประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	√			๓๔,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	โอนลด ๑,๐๐๐
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	√			๕๘๐,๐๐๐	๓๙๙,๙๙๙	โอนลด ๑๗๘,๗๐๐
๓	โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๘ แยกคลองมะขาม ถึงบ้านนายพล คำลอย	√			-	๑๔๙,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐
รวม	จำนวน ๓ โครงการ	๓			๖๑๔,๐๐๐	๗๒๙,๙๙๙	

-ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

-กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง หรือไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ			√	๑๕,๐๐๐	-	
รวม	จำนวน ๑ โครงการ			๑	๑๕,๐๐๐	-	

-กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง หรือไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	√			๕๐,๐๐๐	๖,๙๙๐	
รวม	จำนวน ๑ โครงการ	๑			๕๐,๐๐๐	๖,๙๙๐	

-กลยุทธ์ สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง หรือไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔			√	๒๓,๐๐๐	-	
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรีและครอบครัว			√	๑๕,๐๐๐	-	
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน			√	๑๕,๐๐๐	-	
๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ			√	๑๕,๐๐๐	-	
๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	√			๑๐,๘๐๐,๐๐๐	๙,๙๑๑,๙๐๐	
๖	เบี้ยยังชีพคนพิการ	√			๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๙,๒๐๐	
๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	√			๙๐,๐๐๐	๖๖,๕๐๐	
รวม	จำนวน ๗ โครงการ	๓		๔	๑๓,๒๕๘,๐๐๐	๑๒,๐๘๗,๖๐๐	

-กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	√			๗๐,๐๐๐	๓๖,๐๔๕	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	√			๖๒๘,๘๐๐	๔๕๘,๙๙๐	
๓	ค่าอาหารเสริม(นม)	√			๗๒๕,๐๐๐	๖๖๕,๕๑๖.๗๔	
๔	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมของเด็กและเยาวชนในตำบลบางม่วง			√	๒๐,๐๐๐	-	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๕	โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเด็กและเยาวชน			√	๒๐,๐๐๐	-	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๖	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคังวารี			√	๑๘๘,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	
๗	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนิเวศธรรมาราม			√	๗๑๒,๐๐๐	๖๘๕,๐๐๐	
๘	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา)			√	๒๗๒,๐๐๐	๒๖๘,๐๐๐	
รวม	จำนวน ๘ โครงการ	๓		๕	๒,๖๓๕,๘๐๐	๒,๒๘๖,๕๕๒	

-กลยุทธ์ ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			√	๒๔๐,๐๐๐	-	โอนลด ๔๐,๐๐๐
๒	โครงการสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว			√	๑๕,๐๐๐	-	
๓	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี)	√			๕๐,๐๐๐	๔๑,๘๓๒	
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	√			๖๐,๐๐๐	๕๐,๗๘๐.๑๐	
๕	โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสนามระดับพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์	√			-	๘๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐
รวม	จำนวน ๕ โครงการ	๓		๒	๓๖๕,๐๐๐	๑๗๒,๖๑๒	

-ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

-กลยุทธ์ ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้โครงการชุมชนปลอดภัยแก่ประชาชน โรงเรียน หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการ			√	๓๐,๐๐๐	-	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์	√			๑๐,๐๐๐	๕,๖๕๐	
รวม	จำนวน ๒ โครงการ	๑		๑	๔๐,๐๐๐	๕,๖๕๐	

-กลยุทธ์ ส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	√			๑๐๘,๐๐๐	๙๔,๕๔๐	
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภัยให้กับสถานศึกษาในตำบลบางม่วง			√	๔๐,๐๐๐	-	โอนลด ๔๐,๐๐๐
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)			√	๕๐,๐๐๐	-	โอนลด ๕๐,๐๐๐
รวม	จำนวน ๓ โครงการ	๑		๒	๑๙๘,๐๐๐	๙๔,๕๔๐	

-ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

-กลยุทธ์ อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง หรือไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	โครงการดำเนินงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)			√	๖๐,๐๐๐	-	
๒	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันสำคัญเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาภูมิทัศน์ของตำบลให้มั่นคงไม่เพิ่มขึ้น	√			๑๐,๐๐๐	๙,๙๕๕	
๓	ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย	√			๔๒๐,๐๐๐	๓๗๑,๕๐๐	
รวม	จำนวน ๓ โครงการ	๒		๑	๔๙๐,๐๐๐	๓๘๑,๔๕๕	

-ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

-กลยุทธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง หรือไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี			√	๕๐,๐๐๐	-	
๒	ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี			√	๕๐,๐๐๐	-	
รวม	จำนวน ๒ โครงการ			๒	๑๐๐,๐๐๐		

-ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

-กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญา

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง หรือไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมตำบลและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√			๒๕,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วไม่ใช้งบประมาณ
รวม	จำนวน ๑ โครงการ	๑			๒๕,๐๐๐	-	

-กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง หรือไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาท้องถิ่น			√	๒๕๐,๐๐๐	-	โอนลด ๒๕๐,๐๐๐
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม			√	๑๕,๐๐๐	-	โอนลด ๑๕,๐๐๐
๓	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต			√	๑๖,๔๕๐	-	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	√			๑๑,๔๕๐	๕,๐๐๐	
๕	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลพัฒนาระบบต่างๆ	√			๑๘,๐๐๐	-	ผูกพัน ๑๘,๐๐๐
๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	√			๒๗,๐๐๐	๒๖,๙๔๗.๘๒	
๗	โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และนำเข้าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	√			๖๐,๐๐๐	๕,๙๔๐	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๘	โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดหมายปลายทาง ป้ายแนะนำสถานที่ราชการ			√	๘๖,๐๐๐	-	โอนลด ๘๖,๐๐๐
๙	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์	√			๓๐๐,๐๐๐	-	ผูกพัน ๓๐๐,๐๐๐
รวม	จำนวน ๙ โครงการ	๕		๔	๗๘๓,๙๐๐	๓๗,๘๘๘	

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง หรือไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	โครงการก่อสร้างเสาชิงช้าบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง			√	๓๔๓,๐๐๐	-	โอนลิด ๓๔๒,๖๐๐
๒	โครงการปกป้องสถาบันและเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์	√			๕๐,๐๐๐	๑๘,๐๓๐	
รวม	จำนวน ๒ โครงการ	๑		๑	๓๙๓,๐๐๐	๑๘,๐๓๐	

๒. โครงการจากการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

-ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

-กลยุทธ์ พัฒนาการคมนาคม

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง หรือไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ซอยนางเชื้อ งามข้า	√			๓๙๘,๐๐๐	๓๗๕,๕๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายแสวง โพธิ์รักษา ถึงบ้านนางยมลพร ชวนา	√			๔๙๖,๘๐๐	๔๘๖,๕๐๐	
รวม	รวม ๒ โครงการ	๒			๘๙๔,๘๐๐	๘๖๒,๐๐๐	

-กลยุทธ์ ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง หรือไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	√			๔,๔๓๐,๑๙๒	๔,๔๓๐,๑๙๒	
รวม	รวม ๑ โครงการ	๑			๔,๔๓๐,๑๙๒	๔,๔๓๐,๑๙๒	

(๑) ครุภัณฑ์การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๑ ขนาดมอเตอร์ ๒๕ แรงม้า ๑๘๘ กิโลวัตต์ ๓๘๐ โวลต์ ๓ เฟส	√			๓,๕๙๔,๘๐๐	๒๙๙,๐๐๐	
รวม	จำนวน ๑ โครงการ	๑			๓,๕๙๔,๘๐๐	๒๙๙,๐๐๐	

๓. โครงการจากงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

-ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

-กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV #๑ จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	√			๓๐,๗๐๐	๓๐,๗๐๐	
รวม	จำนวน ๑ โครงการ	๑			๓๐,๗๐๐	๓๐,๗๐๐	

๔. โครงการและงบประมาณอื่นที่หน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินงานในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

-ไม่มี

๕. ครุภัณฑ์

๕.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ขาว-ดำ แบบถ่าย/ปริ้น/สแกน/มีระบบย่อ-ขยาย เพื่อใช้สแกนเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) จำนวน ๑ เครื่อง	√			-	๔๓,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๔๓,๐๐๐
๒	จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง จำนวน ๑ เครื่อง	√			-	๒๙,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๒๙,๙๐๐
๓	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน (มอก.) จำนวน ๖ ตู้	√			-	๓๕,๔๐๐	โอนเพิ่ม ๓๕,๔๐๐
๔	จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น (งานบริหารคลัง)	√			๑๔,๐๐๐	๑๓,๘๐๐	โอนลด ๒๐๐
๕	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเลื่อน จำนวน ๖ ตู้ (งานบริหารคลัง)	√				๓๓,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๓๓,๐๐๐
๖	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (งานบริหารคลัง)	√			๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	
๗	จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตรขนาด A๔ จำนวน ๓ เครื่อง (งานการศึกษา)	√			-	๑๒,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑๒,๐๐๐
๘	จัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่นสำหรับเด็กปฐมวัยมีช่องเก็บของ จำนวน ๗๕ ตัว (งานการศึกษา)	√			-	๒๒,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๒๒,๐๐๐
๙	จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน ๔ ชุด (งานการศึกษา)	√			-	๑๔,๒๐๐	โอนเพิ่ม ๑๔,๒๐๐
๑๐	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน (มอก.) จำนวน ๒ ตู้ (งานสาธารณสุข)	√			-	๑๑,๘๐๐	โอนเพิ่ม ๑๑,๘๐๐
๑๑	จัดซื้อชั้นวางของอเนกประสงค์ ๓ ชั้น จำนวน ๓ อัน (กองช่าง)	√			-	๑,๕๐๐	โอนเพิ่ม ๑,๕๐๐
๑๒	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ลินชัก (มอก.) (กองช่าง)	√			-	๖,๙๐๐	โอนเพิ่ม ๖,๙๐๐
๑๓	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ๓-๖ (กองช่าง)	√			๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	
รวม	จำนวน ๑๓ โครงการ	๑๓			๕๔,๐๐๐	๒๖๒,๖๐๐	

๕.๒ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑	จัดซื้อรถจักรยานยนต์	√			๕๑,๙๐๐	๕๑,๖๐๐	
๒	จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	√			๘๕๔,๐๐๐	๗๒๔,๐๐๐	
รวม	จำนวน ๒ โครงการ	๒			๙๐๕,๙๐๐	๗๗๕,๖๐๐	

๕.๓ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงไร้สายแบบหิ้ว	√			๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	
๒	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงดีทรอยนต์	√			๑๐,๐๐๐	๙,๗๗๙.๘๐	
๓	จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM (งานป้องกันฯ)	√			๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	
๔	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕ กิโลวัตต์ (กองช่าง)	√			-	๕๕,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๕๕,๐๐๐
รวม	จำนวน ๔ โครงการ	๔			๗๔,๐๐๐	๑๒๘,๗๘๐	

๕.๔ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	√			๑๙,๓๐๐	๑๙,๓๐๐	
รวม	จำนวน ๑ โครงการ	๑			๑๙,๓๐๐	๑๙,๓๐๐	

๕.๕ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	√			-	๒๒,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๒๒,๐๐๐
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	√			๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	
๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหมึกฉีด พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	√			-	๗,๕๐๐	โอนเพิ่ม ๗,๕๐๐
๔	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	√			-	๔,๓๐๐	โอนเพิ่ม ๔,๓๐๐
๕	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด network แบบที่ ๑	√			๑๗,๘๐๐	๑๗,๘๐๐	

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๖	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	√			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๗	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	√			-	๒,๕๐๐	โอนเพิ่ม ๒,๕๐๐
๘	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) (งานบริหารงานคลัง)	√			-	๔๔,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๔๔,๐๐๐
๙	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (งานบริหารงานคลัง)	√			๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	
๑๐	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED หรือ ขาว-ดำ (งานบริหารงานคลัง)	√			-	๒,๖๐๐	โอนเพิ่ม ๒,๖๐๐
๑๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด network แบบที่ ๑ (งานบริหารงานคลัง)	√			๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	
๑๒	ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเอกสารทั่วไป จำนวน ๑ เครื่อง (งานบริหารงานคลัง)	√			-	๓,๒๐๐	โอนเพิ่ม ๓,๒๐๐
๑๓	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) (งานการศึกษา)	√			๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	
๑๔	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (งานการศึกษา)	√			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๑๕	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (งานสาธารณสุข)	√			-	๒๒,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๒๒,๐๐๐
๑๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (งานสาธารณสุข)	√			-	๔,๓๐๐	โอนเพิ่ม ๔,๓๐๐
๑๗	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA (งานสาธารณสุข)	√			-	๒,๕๐๐	โอนเพิ่ม ๒,๕๐๐
๑๘	จัดซื้อตู้เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Printer) สำหรับกระดาษ A๓ (กองช่าง)	√			-	๖,๓๐๐	โอนเพิ่ม ๖,๓๐๐
๑๙	จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ (กองช่าง)	√			-	๑๗,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑๗,๐๐๐
รวม	จำนวน ๑๙ โครงการ	๑๙			๑๙๕,๗๐๐	๓๓๓,๙๐๐	

๕.๖ ครุภัณฑ์สำรวจ

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑	จัดซื้อเครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ แบบมือถือ จำนวน ๒ เครื่อง (งานบริหารงานคลัง)	√			-	๗๖,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๗๖,๐๐๐
๒	จัดซื้อเครื่องทดสอบความเหลวของคอนกรีต (กองช่าง)	√			๖,๒๐๐	๖,๒๐๐	
๓	จัดซื้อเครื่องทดสอบวัสดุ (กองช่าง)	√			๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	
รวม	จำนวน ๓ โครงการ	๓			๑๒,๒๐๐	๘๘,๒๐๐	

๕.๗ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑	จัดซื้ออ่างล้างมือสแตนเลส สำหรับเด็กชนิด ๖ ก๊อก จำนวน ๑ ชุด (งานการศึกษา)	√			-	๒๘,๙๐๐	โอนเพิ่ม ๒๘,๙๐๐
๒	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สาย (กองช่าง)	√			-	๖,๕๐๐	โอนเพิ่ม ๖,๕๐๐
๓	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง)	√			-	๑๙,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑๙,๐๐๐
รวม	จำนวน ๓ โครงการ	๓				๕๔,๔๐๐	


๕.๘ ครุภัณฑ์การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑	จัดซื้อเครื่องจุ่มน้ำ (ไดโว่) ดูดโคลน จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง)	√			-	๒๓,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๒๓,๐๐๐
รวม	จำนวน ๑ โครงการ	๑				๒๓,๐๐๐	

๕.๙ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		หมายเหตุ/สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑	จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	√			-	๒๕,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐
รวม	จำนวน ๑ โครงการ	๑				๒๕,๐๐๐	

ผลการดำเนินงาน พบว่าการขับเคลื่อนและดำเนินงานของโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรซึ่งมีทั้งหมด ๑๐๗ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จไปจำนวน ๘๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๘ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๔ โครงการ ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการมีจำนวน ๒๓ โครงการ ซึ่งมีจำนวนหลายโครงการมากและคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕ และมีบางโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วแต่ ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมตำบลและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น
หมายเหตุ: ข้อมูลจากระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนตำบลบางม่วง (e-LAAS) ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



แผนภูมิการดำเนินงานของโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

